



**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ**

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com

**Извјештај
о реализацији Плана капиталних улагања Општине
Станари за период 2022-2024. године, за 2022. годину**

Станари, фебруар 2023. године

Увод

План капиталних улагања Општине Станари за период 2022-2024. године (у даљем тексту: План) израдила је Општинска управа Станари, а Скупштина општине усвојила на 13. редовној сједници Скупштине општине одржаној 30.06.2022. године, те је исти објављен у Службеном гласнику општине Станари, број 4/22.

Овај План је инструмент имплементације Интегрисане Стратегије развоја општине Станари за период 2018-2027. године, те представља измјену претходно усвојеног Плана капиталних улагања за период 2019-2023. година. Измјена Плана капиталних улагања последица су промјене у буџетским средствима расположивим за капитална улагања, нереализованим капиталним инвестицијама у претходном периоду, те промјене структуре улагања.

Реализација Плана одређена је буџетом општине Станари по годинама финансирања и планираће се у наредним буџетским годинама. У првој години реализације плана Капиталних улагања (2022) средства ће бити финансирана редовним буџетским приходима као и позајмљеним изворима. Планирање средстава за друге године реализације одређена је планирањем буџета за наредне буџетске године од чега ће и зависити проценат реализације Плана. Финансирање из кредитних средстава ће се обезбјеђивати у складу са динамиком реализације пројеката у којима је кредитно задужење неопходно и могуће.

План обухвата 32 пројекта, који су распоређени у областима инвестирања: привреда, комунална инфраструктура, саобраћајна инфраструктура, култура и туризам, образовање, спорт, заштита животне средине и енергетска ефикасност, здравство, друштвени садржаји и остали пројекти. Укупна вриједност свих ових пројеката је 19.797.000,00 КМ.

У току 2022. године планирана је реализација 27 пројеката. Од тога је 20 пројеката чији је почетак планиран у 2022. години и настављају се наредних година, девет је пројеката чији је почетак планиран у 2022. години и који су реализовани потпуно, изузев једног чије је потпуно окончање одгођењо у 2023. годину због временских услова и комплексности извођења. Укупна планирана вриједност ових девет пројеката је 1.341762,96 КМ.

Наведени подаци показују да је План капиталних улагања Општине Станари за период 2022-2024. године, за 2022. годину, у обзир узео реализацију свих најзначајнијих пројеката који су према приоритету, мишљењу јавног мнијења и обавези локалне самоуправе да обезбиједи привредни, инфраструктурни, комунални, здравствени и други напредак који ће од Станара у првој години имплементације ових пројеката створити боље услове за живот шире друштвене заједнице.

У наставку слиједи преглед активности на реализацији пројеката из Плана капиталних инвестиција за период 2022-2024. године, за 2022. годину:

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ, ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОЈЕКТИ ЗАВРШЕНИ У 2022. ГОДИНИ

Бр.	Назив пројекта	Укупна планирана вриједност	Висина улагања у планском периоду (2022-2024)	Извори финансирања		Планирано у 2022. години		Реализовано у 2022. години		Напомена
				Буџет	Донације, кредити и остало	Буџет	Донације, кредити и остало	Буџет	Донације, кредити и остало	
1.	Изградња индустријске зоне – Вањско уређење	430.000,00	430.000,00	430.000,00	-	430.000,00	-	563.452,38	-	Изградња вањског уређења у Пословној зони „Термоелектрана“ окончана је у потпуности. У 2022. години извршена су плаћања из 2021. године која су се односила на изградњу вањског уређења, а због поскупљења у материјалима и извођењима радова цијена је већа него првобитно планирана
2.	Изградња индустријске зоне – Трафо станица	316.000,00	316.000,00	316.000,00	-	316.000,00	-	315.865,19	-	Испоручена компактна типска блиндирана трансформаторска станица 10(20)/0,4 kV, 3x1000kVA, комплет са трансформаторима, СН блоком и комплетним НН разводом, са монтажом
3.	Изградња гаража за ватрогасна возила	120.000,00	120.000,00	135.000,00		135.000,00	-	116.241,38	-	Извршени припремни, земљани, бетонски и армирано-бетонски, зидарски, покривачки, браварски, лимарски, молерско-фарбарски,

										изолатерски, армирачки радови и радови на уградњи електро и громобранским инсталацијама
4.	Модернизација и реконструкција подручне амбуланте Драгаловци	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	51.005,33	-	Реализовани грађевинско – занатски радови на санацији објекта амбуланте
5.	Модернизација и реконструкција подручне амбуланте Церовица	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	-	56.181,06	-	Реализовани грађевинско – занатски радови на санацији објекта амбуланте
6.	Модернизација и реконструкција подручне амбуланте Цвртковци	42.000,00	42.000,00	42.000,00	-	42.000,00	-	41.199,62	-	Реализовани грађевинско – занатски радови на санацији објекта амбуланте
7.	Куповина земљишта (обухват центар)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00	-	131.069,50	-	Извршена куповина парцела у обухвату центар на коме ће се изградити објекат дома здравља, административног центра и осталих објеката
8.	Набавка службеног возила	46.000,00	46.000,00	46.000,00	-	46.000,00	-	45.630,00	-	Путничко моторно возило, Hyundai Elantra 1.6 DPI са цјелокупном пратећом опремом
9.	Улагање у полигон Радња Доња	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	19.000,00	-	21.118,50	-	Израда заштитне ограде иза два гола на спортском полигону у МЗ Радња Доња

УКУПНО	1.343.000,00	1.343.000,00	1.478.000,00	-	1.358.000,00	-	1.341.762,96	-	
---------------	--------------	--------------	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--

ПРОЈЕКТИ ЗАПОЧЕТИ У 2022. ГОДИНИ СА НАСТАВКОМ У 2023. И 2024. ГОДИНИ

Бр.	Назив пројекта	Укупна планирана вриједност	Висина улагања у планском периоду (2022-2024)	Извори финансирања		Планирано у 2022. години		Реализовано у 2022. години		Напомена
				Буџет	Донације, кредити и остало	Буџет	Донације, кредити и остало	Буџет	Донације, кредити и остало	
1.	Изградња објекта Дома здравља Станари	3.755.000,00	3.755.000,00	255.000,00	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	1.548.050,00	Изградња објекта Дома здравља Станари по принципу „кључ у руке“
2.	Изградња водовода фаза 1, 2 и 3	6.760.000,00	7.300.000,00	3.640.000,00	3.660.000,00	191.000,00	3.660.000,00	-	444.443,24	
3.	Изградња објекта путне инфраструктуре (мостови, пропусни, итд)	84.000,00	84.000,00	84.000,00	-	34.000,00	-	32.187,64	-	Изградња и реконструкција мостова – пропуса у МЗ Митровићи и МЗ Брестово
4.	Модернизација и реконструкција саобраћајница (асфалтирање)	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	-	1.247.900,00	-	1.096.440,51	-	Додати колико путних праваца је обухваћено

5.	Модернизација и реконструкција објекта МЗ Митровићи	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	50.000,00	-	44.368,12	-	Реализовани грађевинско – занатски радови на санацији објекта
6.	Изградња објекта МЗ Рашковци	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	50.000,00	-	35.248,20	-	Извршени припремни, земљани, бетонски и армирано-бетонски, зидарски, покривачки, браварски, лимарски, молерско-фарбарски, изолатерски, армирачки радови и радови на уградњи електро и громобранским инсталацијама
7.	Изградња аутобуских стајалишта	21.000,00	21.000,00	21.000,00	-	7.000,00	-	8.073,00	-	Два стајалишта су постављена видјети са Ј.Ј. око овог вишка како га објаснити (7.000,00 КМ је без ПДВ-а по процијењеним вриједностима д.с.)
8.	Набавка ватрогасне опреме	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	15.000,00		10.156,42		Описати опрему која је набављена за потребе ТВСЈ
9.	Набавка рачунарске опреме	82.000,00	82.000,00	82.000,00	-	88.000,00	-	69.558,96		Тендер рачунарска опрема описати колико рачунара и опреме сврха олакшати рад службеника са новом опремом, стара заказује, истек функционалности и гаранција
10.	Реконструкција моста на ријеци Укрини - Осредак	120.000,00	120.000,00	186.615,00	-	120.000,00	-	-	-	Израда техничке документације и санација моста преко ријеке Мала Укрини на путном правцу за МЗ Осредак (извођење радова почетком 2023. године због временских услова)

11.	Куповина земљишта (регулација ријеке Остружње)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	60.000,00	-	13.625,50	-	Извршена куповина земљишта за потребе регулације корита ријеке Остружње
УКУПНО		13.717.000,00	14.257.000,00	7.163.615,00	7.160.000,00	1.862.900,00	7.160.000,00	1.309.685,35	1.992.493,24	

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ, ТЕ СЕ НАСТАВЉАЈУ У 2023. И 2024. ГОДИНИ

Бр.	Назив пројекта	Укупна планирана вриједност	Висина улагања у планском периоду (2022-2024)	Извори финансирања		Планирано у 2022. години		Реализовано у 2022. години		Напомена
				Буџет	Донације, кредити и остало	Буџет	Донације, кредити и остало	Буџет	Донације, кредити и остало	
1.	Изградња административног центра општине	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	-	-	-	Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године
2.	Изградња тржнице – пијаци	700.000,00	700.000,00	360.000,00	340.000,00	360.000,00	-	-	-	
3.	Изградња објекта библиотеке	510.000,00	510.000,00	510.000,00	-	-	-	-	-	Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године
4.	Изградње спортске дворане	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-	20.000,00	-	-	-	Провјерити шта је са овим износом и да ли је шта реализовано
5.	Изградња техничког блока	520.000,00	520.000,00	520.000,00	-	20.000,00	-	-	-	Исто провјерити

	административног центра									
6.	Изградња канализационе мреже за обухват Центар Станари	520.000,00	520.000,00	520.000,00	-	20.000,00	-	-	-	Провјерити
7.	Реконструкција моста на ријеци Укрини - Брестово	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	-	Планирано буџетом за 2023. годину
8.	Реконструкција моста на ријеци Радњи – Ј8	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	2023
9.	Куповина земљишта спортска дворана	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	није
10.	Изградња паркинга (гробље Митровићи – Цвртковци)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	Планираће се буџетом за наредне године
11.	Изградња јавне расвјете	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-	60.000,00	-	-	-	Отказан поступак јавне набавке у 2022. години
УКУПНО		5.009.000,00	5.009.000,00	4.669.000,00	340.000,00	540.000,00				

ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНИ ПРЕМА ОБЛАСТИМА

Област инвестирања	Извор и износ инвестиција планираних у 2022. години (КМ)
--------------------	--

Р. бр.		Број пројеката у 2022. години	Буџет	Кредит	Донације	Остали извори	Укупно
1.	Саобраћајна инфраструктура	5	2.808.000,00	-	-	-	2.808.000,00
2.	Комунална инфраструктура	2	3.620.000,00	3.660.000,00	-	-	7.280.000,00
3.	Заштита животне средине	1	700.000,00	-	-	-	700.000,00
4.	Култура и туризам	2	1.170.000,00	-	-	-	1.170.000,00
5.	Образовање и спорт	2	529.000,00	-	-	-	529.000,00
6.	Здравство	4	417.000,00	-	3.500.000,00	-	3.917.000,00
7.	Остали пројекти	16	3.113.000,00	-	-	-	-
УКУПНО		32	12.357.000,00	3.660.000,00	3.500.000,00	-	16.404.000,00

Број: 04/1-051-3/23
Станари, 20.02.2023. године



НАЧЕЛНИК ОПШТИНА

Радојица Белић