



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА СТАНАРИ  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

---

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: [nacelnik@opstinastanari.com](mailto:nacelnik@opstinastanari.com)

**Извјештај**  
**о реализацији Плана капиталних улагања Општине**  
**Станари за период 2022-2024. године, за 2022. годину**

**Станари, фебруар 2023. године**

## Увод

План капиталних улагања Општине Станари за период 2022-2024. године (у даљем тексту: План) израдила је Општинска управа Станари, а Скупштина општине усвојила на 13. редовној сједници Скупштине општине одржаној 30.06.2022. године, те је исти објављен у Службеном гласнику општине Станари, број 4/22.

Овај План је инструмент имплементације Интегрисане Стратегије развоја општине Станари за период 2018-2027. године, те представља измјену претходно усвојеног Плана капиталних улагања за период 2019-2023. година. Измјена Плана капиталних улагања последица су промјене у буџетским средствима расположивим за капитална улагања, нереализованим капиталним инвестицијама у претходном периоду, те промјене структуре улагања.

Реализација Плана одређена је буџетом општине Станари по годинама финансирања и планираће се у наредним буџетским годинама. У првој години реализације плана Капиталних улагања (2022) средства ће бити финансирана редовним буџетским приходима као и позајмљеним изворима. Планирање средстава за друге године реализације одређена је планирањем буџета за наредне буџетске године од чега ће и зависити проценат реализације Плана. Финансирање из кредитних средстава ће се обезбјеђивати у складу са динамиком реализације пројеката у којима је кредитно задужење неопходно и могуће.

План обухвата 32 пројекта, који су распоређени у областима инвестирања: привреда, комунална инфраструктура, саобраћајна инфраструктура, култура и туризам, образовање, спорт, заштита животне средине и енергетска ефикасност, здравство, друштвени садржаји и остали пројекти. Укупна вриједност свих ових пројеката је 19.797.000,00 КМ.

У току 2022. године планирана је реализација 27 пројеката. Од тога је 20 пројеката чији је почетак планиран у 2022. години и настављају се наредних година, девет је пројеката чији је почетак планиран у 2022. години и који су реализовани потпуно, изузев једног чије је потпуно окончање одгођењо у 2023. годину због временских услова и комплексности извођења. Укупна планирана вриједност ових девет пројеката је 1.341.762,96 КМ.

Наведени подаци показују да је План капиталних улагања Општине Станари за период 2022-2024. године, за 2022. годину, у обзир узео реализацију свих најзначајнијих пројеката који су према приоритету, мишљењу јавног мнијења и обавези локалне самоуправе да обезбиједи привредни, инфраструктурни, комунални, здравствени и други напредак који ће од Станара у првој години имплементације ових пројеката створити боље услове за живот шире друштвене заједнице.

У наставку слиједи преглед активности на реализацији пројеката из Плана капиталних инвестиција за период 2022-2024. године, за 2022. годину:

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОПШТИНЕ СТАНАРИ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ, ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОЈЕКТИ ЗАВРШЕНИ У 2022. ГОДИНИ

| Бр. | Назив пројекта                              | Укупна планирана вриједност | Висина улагања у планском периоду (2022-2024) | Извори финансирања |                            | Планирано у 2022. години |                            | Реализовано у 2022. години |                            | Напомена                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |                             |                                               | Буџет              | Донације, кредити и остало | Буџет                    | Донације, кредити и остало | Буџет                      | Донације, кредити и остало |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.  | Изградња индустријске зоне – Вањско уређење | 430.000,00                  | 430.000,00                                    | 430.000,00         | -                          | 430.000,00               | -                          | 563.452,38                 | -                          | Изградња вањског уређења у Пословној зони „Термоелектрана“ окончана је у потпуности. У 2022. години извршена су плаћања из 2021. године која су се односила на изградњу вањског уређења, а због поскупљења у материјалима и извођењима радова цијена је већа него првобитно планирана |
| 2.  | Изградња индустријске зоне – Трафо станица  | 316.000,00                  | 316.000,00                                    | 316.000,00         | -                          | 316.000,00               | -                          | 315.865,19                 | -                          | Испоручена компактна типска блиндирана трансформаторска станица 10(20)/0,4 kV, 3x1000kVA, комплет са трансформаторима, СН блоком и комплетним НН разводом, са монтажом                                                                                                                |
| 3.  | Изградња гаража за ватрогасна возила        | 120.000,00                  | 120.000,00                                    | 135.000,00         | -                          | 135.000,00               | -                          | 116.241,38                 | -                          | Извршени припремни, земљани, бетонски и армирано-бетонски, зидарски, покривачки, браварски, лимарски, молерско-фарбарски,                                                                                                                                                             |

|    |                                                                       |            |            |            |   |            |   |            |   |                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------|---|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |            |            |            |   |            |   |            |   | изолатерски, армирачки<br>радови и радови на<br>уградњи електро и<br>громобранским<br>инсталацијама                                                |
| 4. | Модернизација и<br>реконструкција подручне<br>амбуланте<br>Драгаловци | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | - | 60.000,00  | - | 51.005,33  | - | Реализовани грађевинско –<br>занатски радови на<br>санацији објекта амбуланте                                                                      |
| 5. | Модернизација и<br>реконструкција подручне<br>амбуланте<br>Церовица   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | - | 60.000,00  | - | 56.181,06  | - | Реализовани грађевинско –<br>занатски радови на<br>санацији објекта амбуланте                                                                      |
| 6. | Модернизација и<br>реконструкција подручне<br>амбуланте<br>Цвртковци  | 42.000,00  | 42.000,00  | 42.000,00  | - | 42.000,00  | - | 41.199,62  | - | Реализовани грађевинско –<br>занатски радови на<br>санацији објекта амбуланте                                                                      |
| 7. | Куповина<br>земљишта<br>(обухват<br>центар)                           | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 250.000,00 | - | 131.069,50 | - | Извршена куповина<br>парцела у обухвату центар<br>на коме ће се изградити<br>објект дома здравља,<br>административног центра и<br>осталих објеката |
| 8. | Набавка<br>службеног<br>возила                                        | 46.000,00  | 46.000,00  | 46.000,00  | - | 46.000,00  | - | 45.630,00  | - | Путничко моторно возило,<br>Hyundai Elantra 1.6 DPI са<br>цјелокупном пратећом<br>опремом                                                          |
| 9. | Улагање у<br>полигон<br>Радња Доња                                    | 19.000,00  | 19.000,00  | 19.000,00  | - | 19.000,00  | - | 21.118,50  | - | Израда заштитне оградe<br>иза два гола на спортском<br>полигону у МЗ Радња<br>Доња                                                                 |

|        |              |              |               |   |              |   |              |   |  |
|--------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--|
| УКУПНО | 1.343.000,00 | 1.343.000,00 | 1.478.0000,00 | - | 1.358.000,00 | - | 1.341.762,96 | - |  |
|--------|--------------|--------------|---------------|---|--------------|---|--------------|---|--|

ПРОЈЕКТИ ЗАПОЧЕТИ У 2022. ГОДИНИ СА НАСТАВКОМ У 2023. И 2024. ГОДИНИ

| Бр. | Назив пројекта                                                | Укупна планирана вриједност | Висина улагања у планском периоду (2022-2024) | Извори финансирања |                            | Планирано у 2022. години |                            | Реализовано у 2022. години |                            | Напомена                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                             |                                               | Буџет              | Донације, кредити и остало | Буџет                    | Донације, кредити и остало | Буџет                      | Донације, кредити и остало |                                                                           |
| 1.  | Изградња објекта Дома здравља Станари                         | 3.755.000,00                | 3.755.000,00                                  | 255.000,00         | 3.500.000,00               | -                        | 3.500.000,00               | -                          | 1.548.050,00               | Изградња објекта Дома здравља Станари по принципу „кључ у руке“           |
| 2.  | Изградња водовода фаза 1, 2 и 3                               | 6.760.000,00                | 7.300.000,00                                  | 3.640.000,00       | 3.660.000,00               | 191.000,00               | 3.660.000,00               | -                          | 444.443,24                 | Започети радови на изградњи система водоснабдијевања                      |
| 3.  | Изградња објекта путне инфраструктуре (мостови, пропуси, итд) | 84.000,00                   | 84.000,00                                     | 84.000,00          | -                          | 34.000,00                | -                          | 32.187,64                  | -                          | Изградња и реконструкција мостова – пропуста у МЗ Митровићи и МЗ Брестово |
| 4.  | Модернизација и реконструкција саобраћајница (асфалтирање)    | 2.420.000,00                | 2.420.000,00                                  | 2.420.000,00       | -                          | 1.247.900,00             | -                          | 1.096.440,51               | -                          | Извршена реконструкција додатних путних праваца                           |

|     |                                                     |            |            |            |   |            |   |           |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|------------|---|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.  | Модернизација и реконструкција објекта МЗ Митровићи | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 50.000,00  | - | 44.368,12 | - | Реализовани грађевинско – занатски радови на санацији објекта                                                                                                                                                     |
| 6.  | Изградња објекта МЗ Рашковци                        | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 50.000,00  | - | 35.248,20 | - | Извршени припремни, земљани, бетонски и армирано-бетонски, зидарски, покривачки, браварски, лимарски, молерско-фарбарски, изолатерски, армирачки радови и радови на уградњи електро и громобранским инсталацијама |
| 7.  | Изградња аутобуских стајалишта                      | 21.000,00  | 21.000,00  | 21.000,00  | - | 7.000,00   | - | 8.073,00  | - | Два стајалишта су постављена                                                                                                                                                                                      |
| 8.  | Набавка ватрогасне опреме                           | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  | - | 15.000,00  |   | 10.156,42 |   | Опрема набављена за потребе ТВСЈ                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | Набавка рачунарске опреме                           | 82.000,00  | 82.000,00  | 82.000,00  | - | 88.000,00  | - | 69.558,96 |   | Набављена рачунарска опрема за потребе Општинске управе, обнављање опреме и куповина нових уређаја за неометан рад                                                                                                |
| 10. | Реконструкција моста на ријеци Укрини - Осредак     | 120.000,00 | 120.000,00 | 186.615,00 | - | 120.000,00 | - | -         | - | Израда техничке документације и санација моста преко ријеке Мала Укрини на путном правцу за МЗ Осредак (извођење радова почетком 2023. године због временских услова)                                             |
| 11. | Куповина земљишта (регулација)                      | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 60.000,00  | - | 13.625,50 | - | Извршена куповина земљишта за потребе регулације корита ријеке Остружње                                                                                                                                           |

|        |                     |               |               |              |              |              |              |              |              |  |
|--------|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|        | ријеке<br>Остружње) |               |               |              |              |              |              |              |              |  |
| УКУПНО |                     | 13.717.000,00 | 14.257.000,00 | 7.163.615,00 | 7.160.000,00 | 1.862.900,00 | 7.160.000,00 | 1.309.685,35 | 1.992.493,24 |  |

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ, ТЕ СЕ НАСТАВЉАЈУ У 2023. И 2024. ГОДИНИ

| Бр. | Назив пројекта                                   | Укупна планирана вриједност | Висина улагања у планском периоду (2022-2024) | Извори финансирања |                            | Планирано у 2022. години |                            | Реализовано у 2022. години |                            | Напомена                                                |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                  |                             |                                               | Буџет              | Донације, кредити и остало | Буџет                    | Донације, кредити и остало | Буџет                      | Донације, кредити и остало |                                                         |
| 1.  | Изградња административног центра општине         | 1.100.000,00                | 1.100.000,00                                  | 1.100.000,00       | -                          | -                        | -                          | -                          | -                          | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |
| 2.  | Изградња тржнице – пијаце                        | 700.000,00                  | 700.000,00                                    | 360.000,00         | 340.000,00                 | 360.000,00               | -                          | -                          | -                          | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |
| 3.  | Изградња објекта библиотеке                      | 510.000,00                  | 510.000,00                                    | 510.000,00         | -                          | -                        | -                          | -                          | -                          | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |
| 4.  | Изградње спортске дворане                        | 1.020.000,00                | 1.020.000,00                                  | 1.020.000,00       | -                          | 20.000,00                | -                          | -                          | -                          | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |
| 5.  | Изградња техничког блока административног центра | 520.000,00                  | 520.000,00                                    | 520.000,00         | -                          | 20.000,00                | -                          | -                          | -                          | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |

|        |                                                        |              |              |              |            |            |   |   |   |                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|---|---------------------------------------------------------|
| 6.     | Изградња канализационе мреже за обухват Центар Станари | 520.000,00   | 520.000,00   | 520.000,00   | -          | 20.000,00  | - | - | - | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |
| 7.     | Реконструкција моста на ријеци Укрини - Брестово       | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   | -          | -          | - | - | - | Планирано буџетом за 2023. годину                       |
| 8.     | Реконструкција моста на ријеци Радњи – Ј8              | 4.000,00     | 4.000,00     | 4.000,00     | -          | -          | - | - | - | Планирано буџетом за 2023. годину                       |
| 9.     | Куповина земљишта спортска дворана                     | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | -          | -          | - | - | - | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |
| 10.    | Изградња паркинга (гробље Митровићи – Цвртковци)       | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    | -          | -          | - | - | - | Средства ће бити планирана буџетом 2023. и 2024. године |
| 11.    | Изградња јавне расвјете                                | 75.000,00    | 75.000,00    | 75.000,00    | -          | 60.000,00  | - | - | - | Отказан поступак јавне набавке у 2022. години           |
| УКУПНО |                                                        | 5.009.000,00 | 5.009.000,00 | 4.669.000,00 | 340.000,00 | 540.000,00 |   |   |   |                                                         |

ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНИ ПРЕМА ОБЛАСТИМА

| Р. бр. |                            | Број пројеката у 2022. години | Буџет         | Кредит       | Донације     | Остали извори | Укупно        |
|--------|----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.     | Саобраћајна инфраструктура | 5                             | 2.808.000,00  | -            | -            | -             | 2.808.000,00  |
| 2.     | Комунална инфраструктура   | 2                             | 3.620.000,00  | 3.660.000,00 | -            | -             | 7.280.000,00  |
| 3.     | Заштита животне средине    | 1                             | 700.000,00    | -            | -            | -             | 700.000,00    |
| 4.     | Култура и туризам          | 2                             | 1.170.000,00  | -            | -            | -             | 1.170.000,00  |
| 5.     | Образовање и спорт         | 2                             | 529.000,00    | -            | -            | -             | 529.000,00    |
| 6.     | Здравство                  | 4                             | 417.000,00    | -            | 3.500.000,00 | -             | 3.917.000,00  |
| 7.     | Остали пројекти            | 16                            | 3.113.000,00  | -            | -            | -             | -             |
| УКУПНО |                            | 32                            | 12.357.000,00 | 3.660.000,00 | 3.500.000,00 | -             | 16.404.000,00 |

Број: 04/1-051-3/23  
Станари, 20.02.2023. године



**НАЧЕЛНИК ОПШТИНА**

Радојица Белић